

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI
OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro
EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF
DATA: 11/12/2023
BDI: 20,36%

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: IMPACTO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 34.549.685/0001-41
E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com
ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	EXECUTADO	SERVIÇOS A EXECUTAR									
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5	
					19/03/2024 a 02/05/2024		03/05/2024 a 20/05/2024		21/05/2024 a 19/06/2024		19/06/2024 a 22/07/2024		23/07/2024 a 20/08/2024	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERVIÇOS TÉCNICOS													
1.1	Serviços Técnicos	R\$ 35.904,97	0,72%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS GERAIS													
2.1	Administração Local da Obra	R\$ 23.310,43	0,47%	Físico	0,77%	0,77%	0,90%	1,67%	5,38%	7,05%	2,42%	9,47%	6,22%	15,69%
				Financeiro	R\$ 179,48	R\$ 179,48	R\$ 209,80	R\$ 389,28	R\$ 1.254,10	R\$ 1.643,39	R\$ 564,11	R\$ 2.207,50	R\$ 1.449,91	R\$ 3.657,41
2.2	Canteiro de obra	R\$ 23.601,81	0,47%	Físico	90,00%	90,00%	9,50%	99,50%	0,50%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				Financeiro	R\$ 21.241,63	R\$ 21.241,63	R\$ 2.242,17	R\$ 23.483,80	R\$ 118,01	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81
2.3	Placa de Obra	R\$ 2.943,08	0,06%	Físico	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				Financeiro	R\$ 2.943,08	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08
2.4	Ligações Provisórias	R\$ 1.165,52	0,02%	Físico	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				Financeiro	R\$ 1.165,52	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52
3	INFRAESTRUTURA													
3.1	Patamarização	R\$ 46.052,26	0,92%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Rede de Água	R\$ 6.496,62	0,13%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Rede de Esgoto	R\$ 19.386,62	0,39%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	Drenagem	R\$ 36.204,23	0,73%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Pavimentação	R\$ 175.507,59	3,52%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Rede Elétrica	R\$ 413.493,88	8,29%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	SPDA	R\$ 4.306,73	0,09%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Telefonia e Lógica	R\$ 56.487,61	1,13%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Paisagismo	R\$ 94.870,46	1,90%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Cercamento	R\$ 282.482,84	5,67%	Físico	0,00%	0,00%	4,12%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	4,12%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05
3.11	PPCI	R\$ 10.753,70	0,22%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	CENTRO DE CONVIVÊNCIA													
4.1	Supraestrutura	R\$ 41.283,02	0,83%	Físico	4,15%	4,15%	6,94%	11,09%	88,91%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				Financeiro	R\$ 1.713,68	R\$ 1.713,68	R\$ 2.866,12	R\$ 4.579,80	R\$ 36.703,22	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02
4.2	Paredes e Painéis	R\$ 55.282,96	1,11%	Físico	20,32%	20,32%	6,77%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%
				Financeiro	R\$ 11.234,09	R\$ 11.234,09	R\$ 3.744,69	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78
4.3	Cobertura e Proteções	R\$ 95.865,71	1,92%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 63.110,79	1,27%	Físico	0,00%	0,00%	0,32%	2,71%	3,03%	43,77%	46,80%	9,05%	55,86%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201,32	R\$ 201,32	R\$ 1.711,25	R\$ 1.912,57	R\$ 27.625,37	R\$ 29.537,94	R\$ 5.713,50	R\$ 35.251,44
4.5	Pavimentações	R\$ 15.643,00	0,31%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI
OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro
EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF
DATA: 11/12/2023
BDI: 20,36%

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: IMPACTO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 34.549.685/0001-41
E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com
ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	EXECUTADO	SERVIÇOS A EXECUTAR									
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5	
					19/3/2024 a 02/05/2024		03/05/2024 a 20/05/2024		21/05/2024 a 19/06/2024		19/06/2024 a 22/07/2024		23/07/2024 a 20/08/2024	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
4.6	Churrasqueira	R\$ 8.766,71	0,18%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7	Instalações	R\$ 37.230,76	0,75%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,33%	9,33%	0,00%	9,33%	0,00%	9,33%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63
4.8	Complementação da obra	R\$ 2.020,04	0,04%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS													
5.1	Guarita	R\$ 35.219,31	0,71%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	Quiosque	R\$ 18.258,70	0,37%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	Academia ao Ar Livre	R\$ 35.529,84	0,71%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	Horta Elevada	R\$ 75.653,05	1,52%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5	Mobiliário Urbano	R\$ 19.820,36	0,40%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	UNIDADE HABITACIONAL													
6.1	Infraestrutura	R\$ 13.439,75	0,27%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2	Supraestrutura	R\$ 548.885,98	11,01%	Físico	0,00%	0,00%	4,31%	4,31%	29,87%	34,18%	10,14%	44,32%	23,68%	68,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.650,58	R\$ 23.650,58	R\$ 163.945,50	R\$ 187.596,08	R\$ 55.674,64	R\$ 243.270,72	R\$ 129.967,74	R\$ 373.238,46
6.3	Paredes e Painéis	R\$ 472.764,34	9,48%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%	0,01%	0,77%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.593,01	R\$ 3.593,01	R\$ 30,92	R\$ 3.623,93
6.4	Cobertura e Proteções	R\$ 340.591,27	6,83%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,10%	2,10%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.162,36	R\$ 7.162,36
6.5	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 923.032,50	18,52%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,83%	5,83%	2,46%	8,29%	17,29%	25,57%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.767,52	R\$ 53.767,52	R\$ 22.706,60	R\$ 76.474,12	R\$ 159.564,10	R\$ 236.038,22
6.6	Pavimentações	R\$ 247.700,82	4,97%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.7	Instalações	R\$ 678.157,02	13,60%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%	1,52%	2,58%	0,05%	2,63%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.201,48	R\$ 7.201,48	R\$ 10.306,06	R\$ 17.507,54	R\$ 306,16	R\$ 17.813,70
6.8	Complementação da obra	R\$ 23.870,58	0,48%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL R\$		R\$ 4.985.094,86	100%											
TOTAL %			100%		0,77%	R\$ 38.477,49	0,89%	R\$ 44.556,74	5,38%	R\$ 268.174,71	2,42%	R\$ 120.469,79	6,10%	R\$ 304.194,69
ACUMULADO % E VALOR					0,77%	R\$ 38.477,49	1,67%	R\$ 83.034,22	7,05%	R\$ 351.208,93	9,46%	R\$ 471.678,72	15,56%	R\$ 775.873,41

São Bento do Sul, 25 de julho de 2025
Local e data

Responsável técnico
Eng. Civil: Ana Paula Furst
CREA SC: 154.060-8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11	
				21/08/2024 a 20/09/2024		21/09/2024 a 22/10/2024		23/10/2024 a 21/11/2024		22/11/2024 a 17/12/2024		18/12/2024 a 20/01/2025		20/01/2025 a 20/02/2025	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERVIÇOS TÉCNICOS														
1.1	Serviços Técnicos	R\$ 35.904,97	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS GERAIS														
2.1	Administração Local da Obra	R\$ 23.310,43	0,47%	6,28%	21,97%	1,87%	23,84%	2,20%	26,04%	2,12%	28,16%	2,14%	30,30%	1,81%	32,11%
				R\$ 1.463,90	R\$ 5.121,30	R\$ 435,91	R\$ 5.557,21	R\$ 512,83	R\$ 6.070,04	R\$ 494,18	R\$ 6.564,22	R\$ 498,84	R\$ 7.063,06	R\$ 421,92	R\$ 7.484,98
2.2	Canteiro de obra	R\$ 23.601,81	0,47%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81
2.3	Placa de Obra	R\$ 2.943,08	0,06%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08
2.4	Ligações Provisórias	R\$ 1.165,52	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52
3	INFRAESTRUTURA														
3.1	Patamarização	R\$ 46.052,26	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Rede de Água	R\$ 6.496,62	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Rede de Esgoto	R\$ 19.386,62	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	Drenagem	R\$ 36.204,23	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Pavimentação	R\$ 175.507,59	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Rede Elétrica	R\$ 413.493,88	8,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	SPDA	R\$ 4.306,73	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Telefonia e Lógica	R\$ 56.487,61	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Paisagismo	R\$ 94.870,46	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Cercamento	R\$ 282.482,84	5,67%	0,00%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	4,12%
				R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05
3.11	PPCI	R\$ 10.753,70	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	CENTRO DE CONVIVÊNCIA														
4.1	Supraestrutura	R\$ 41.283,02	0,83%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02
4.2	Paredes e Painéis	R\$ 55.282,96	1,11%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%
				R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78
4.3	Cobertura e Proteções	R\$ 95.865,71	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 63.110,79	1,27%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%
				R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44
4.5	Pavimentações	R\$ 15.643,00	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11	
				21/08/2024 a 20/09/2024		21/09/2024 a 22/10/2024		23/10/2024 a 21/11/2024		22/11/2024 a 17/12/2024		18/12/2024 a 20/01/2025		20/01/2025 a 20/02/2025	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
4.6	Churrasqueira	R\$ 8.166,11	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7	Instalações	R\$ 37.230,76	0,75%	0,00%	9,33%	0,00%	9,33%	0,00%	9,33%	0,00%	9,33%	0,00%	9,33%	0,00%	9,33%
				R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63
4.8	Complementação da obra	R\$ 2.020,04	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS														
5.1	Guarita	R\$ 35.219,31	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	Quiosque	R\$ 18.258,70	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	Academia ao Ar Livre	R\$ 35.529,84	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	Horta Elevada	R\$ 75.653,05	1,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5	Mobiliário Urbano	R\$ 19.820,36	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	UNIDADE HABITACIONAL														
6.1	Infraestrutura	R\$ 13.439,75	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,02%	10,02%	4,98%	15,00%	0,00%	15,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346,95	R\$ 1.346,95	R\$ 669,01	R\$ 2.015,96	R\$ 0,00	R\$ 2.015,96
6.2	Supraestrutura	R\$ 548.885,98	11,01%	23,41%	91,41%	0,92%	92,33%	2,75%	95,08%	0,63%	95,72%	0,79%	96,50%	0,72%	97,22%
				R\$ 128.511,98	R\$ 501.750,43	R\$ 5.037,54	R\$ 506.787,97	R\$ 15.096,80	R\$ 521.884,78	R\$ 3.481,49	R\$ 525.366,27	R\$ 4.321,09	R\$ 529.687,36	R\$ 3.962,87	R\$ 533.650,23
6.3	Paredes e Painéis	R\$ 472.764,34	9,48%	2,31%	3,08%	1,15%	4,23%	6,82%	11,05%	8,39%	19,44%	0,87%	20,31%	4,42%	24,73%
				R\$ 10.936,32	R\$ 14.560,25	R\$ 5.435,90	R\$ 19.996,15	R\$ 32.242,64	R\$ 52.238,80	R\$ 39.650,25	R\$ 91.889,05	R\$ 4.129,70	R\$ 96.018,75	R\$ 20.885,53	R\$ 116.904,28
6.4	Cobertura e Proteções	R\$ 340.591,27	6,83%	8,41%	10,51%	6,12%	16,64%	6,22%	22,85%	5,83%	28,68%	1,05%	29,73%	2,37%	32,10%
				R\$ 28.649,41	R\$ 35.811,77	R\$ 20.852,52	R\$ 56.664,28	R\$ 21.169,79	R\$ 77.834,07	R\$ 19.841,31	R\$ 97.675,38	R\$ 3.581,18	R\$ 101.256,56	R\$ 8.080,47	R\$ 109.337,03
6.5	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 923.032,50	18,52%	12,18%	37,75%	5,69%	43,44%	3,57%	47,01%	3,16%	50,18%	2,24%	52,42%	0,12%	52,54%
				R\$ 112.424,94	R\$ 348.463,16	R\$ 52.545,07	R\$ 401.008,23	R\$ 32.921,02	R\$ 433.929,25	R\$ 29.213,95	R\$ 463.143,20	R\$ 20.696,72	R\$ 483.839,92	R\$ 1.098,82	R\$ 484.938,74
6.6	Pavimentações	R\$ 247.700,82	4,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,05%	3,05%	2,92%	5,97%	9,20%	15,17%	6,73%	21,90%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.554,70	R\$ 7.554,70	R\$ 7.233,15	R\$ 14.787,85	R\$ 22.798,77	R\$ 37.586,62	R\$ 16.667,11	R\$ 54.253,73
6.7	Instalações	R\$ 678.157,02	13,60%	5,48%	8,11%	1,36%	9,47%	0,00%	9,47%	0,67%	10,14%	7,35%	17,49%	5,78%	23,27%
				R\$ 37.176,96	R\$ 54.990,66	R\$ 9.224,52	R\$ 64.215,18	R\$ 0,00	R\$ 64.215,18	R\$ 4.571,52	R\$ 68.786,69	R\$ 49.822,05	R\$ 118.608,75	R\$ 39.211,57	R\$ 157.820,32
6.8	Complementação da obra	R\$ 23.870,58	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL R\$		R\$ 4.985.094,86	100%												
TOTAL %				6,40%	R\$ 319.163,50	1,88%	R\$ 93.531,45	2,20%	R\$ 109.497,78	2,12%	R\$ 105.832,80	2,14%	R\$ 106.517,37	1,81%	R\$ 90.328,29
ACUMULADO % E VALOR				21,97%	R\$ 1.095.036,91	23,84%	R\$ 1.188.568,36	26,04%	R\$ 1.298.066,15	28,16%	R\$ 1.403.898,94	30,30%	R\$ 1.510.416,31	32,11%	R\$ 1.600.744,60

São Bento do Sul, 25 de julho de 2025
Local e data

Responsável técnico
Eng. Civil: Ana Paula Furst
CREA SC: 154.060-8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 12		MÊS - 13		MÊS - 14		MÊS - 15		MÊS - 16		MÊS - 17	
				20/02/2025 a 19/03/2025		19/03/2025 a 19/04/2025		19/04/2025 a 19/05/2025		19/05/2025 a 23/06/2025		24/06/2025 a 21/07/2025		22/07/2025 a 19/08/2025	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERVIÇOS TÉCNICOS														
1.1	Serviços Técnicos	R\$ 35.904,97	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS GERAIS														
2.1	Administração Local da Obra	R\$ 23.310,43	0,47%	3,89%	36,00%	2,64%	38,64%	4,39%	43,03%	1,00%	44,03%	1,09%	45,12%	2,45%	47,57%
				R\$ 906,78	R\$ 8.391,76	R\$ 615,40	R\$ 9.007,15	R\$ 1.023,33	R\$ 10.030,48	R\$ 233,10	R\$ 10.263,58	R\$ 254,08	R\$ 10.517,67	R\$ 571,11	R\$ 11.088,77
2.2	Canteiro de obra	R\$ 23.601,81	0,47%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81
2.3	Placa de Obra	R\$ 2.943,08	0,06%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08
2.4	Ligações Provisórias	R\$ 1.165,52	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52
3	INFRAESTRUTURA														
3.1	Patamarização	R\$ 46.052,26	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Rede de Água	R\$ 6.496,62	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Rede de Esgoto	R\$ 19.386,62	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	Drenagem	R\$ 36.204,23	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Pavimentação	R\$ 175.507,59	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Rede Elétrica	R\$ 413.493,88	8,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	SPDA	R\$ 4.306,73	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Telefonia e Lógica	R\$ 56.487,61	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	Paisagismo	R\$ 94.870,46	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Cercamento	R\$ 282.482,84	5,67%	0,00%	4,12%	0,00%	4,12%	10,87%	14,99%	3,75%	18,73%	6,37%	25,10%	5,00%	30,10%
				R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 0,00	R\$ 11.642,05	R\$ 30.692,70	R\$ 42.334,75	R\$ 10.583,68	R\$ 52.918,43	R\$ 17.992,26	R\$ 70.910,69	R\$ 14.124,14	R\$ 85.034,83
3.11	PPCI	R\$ 10.753,70	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	CENTRO DE CONVIVÊNCIA														
4.1	Supraestrutura	R\$ 41.283,02	0,83%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02
4.2	Paredes e Painéis	R\$ 55.282,96	1,11%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%
				R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78	R\$ 0,00	R\$ 14.978,78
4.3	Cobertura e Proteções	R\$ 95.865,71	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 63.110,79	1,27%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%	0,00%	55,86%
				R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44	R\$ 0,00	R\$ 35.251,44
4.5	Pavimentações	R\$ 15.643,00	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 12		MÊS - 13		MÊS - 14		MÊS - 15		MÊS - 16		MÊS - 17	
				20/02/2025 a 19/03/2025		19/03/2025 a 19/04/2025		19/04/2025 a 19/05/2025		19/05/2025 a 23/06/2025		24/06/2025 a 21/07/2025		22/07/2025 a 19/08/2025	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
4.6	Churrasqueira	R\$ 8.166,71	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7	Instalações	R\$ 37.230,76	0,75%	0,00%	9,33%	0,00%	9,33%	7,77%	17,10%	0,00%	17,10%	0,00%	17,10%	0,00%	17,10%
				R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 2.893,71	R\$ 6.367,34	R\$ 0,00	R\$ 6.367,34	R\$ 0,00	R\$ 6.367,34	R\$ 0,00	R\$ 6.367,34
4.8	Complementação da obra	R\$ 2.020,04	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS														
5.1	Guarita	R\$ 35.219,31	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	Quiosque	R\$ 18.258,70	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	Academia ao Ar Livre	R\$ 35.529,84	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	Horta Elevada	R\$ 75.653,05	1,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5	Mobiliário Urbano	R\$ 19.820,36	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	UNIDADE HABITACIONAL														
6.1	Infraestrutura	R\$ 13.439,75	0,27%	0,00%	15,00%	12,50%	27,50%	2,50%	30,00%	2,50%	32,50%	2,50%	35,00%	2,50%	37,50%
				R\$ 0,00	R\$ 2.015,96	R\$ 1.679,97	R\$ 3.695,93	R\$ 335,99	R\$ 4.031,92	R\$ 335,99	R\$ 4.367,91	R\$ 335,99	R\$ 4.703,90	R\$ 335,99	R\$ 5.039,89
6.2	Supraestrutura	R\$ 548.885,98	11,01%	0,48%	97,71%	0,92%	98,62%	0,00%	98,62%	0,00%	98,62%	0,00%	98,62%	1,38%	100,00%
				R\$ 2.641,91	R\$ 536.292,14	R\$ 5.037,54	R\$ 541.329,68	R\$ 0,00	R\$ 541.329,68	R\$ 0,00	R\$ 541.329,68	R\$ 0,00	R\$ 541.329,68	R\$ 7.556,30	R\$ 548.885,98
6.3	Paredes e Painéis	R\$ 472.764,34	9,48%	17,04%	41,77%	5,55%	47,32%	19,56%	66,88%	2,67%	69,56%	3,69%	73,24%	5,00%	78,24%
				R\$ 80.561,48	R\$ 197.465,76	R\$ 26.236,53	R\$ 223.702,29	R\$ 92.495,36	R\$ 316.197,65	R\$ 12.643,75	R\$ 328.841,40	R\$ 17.433,16	R\$ 346.274,56	R\$ 23.638,22	R\$ 369.912,78
6.4	Cobertura e Proteções	R\$ 340.591,27	6,83%	6,88%	38,98%	11,20%	50,17%	10,21%	60,38%	1,29%	61,68%	0,00%	61,68%	12,00%	73,68%
				R\$ 23.422,51	R\$ 132.759,54	R\$ 38.130,56	R\$ 170.890,10	R\$ 34.768,30	R\$ 205.658,40	R\$ 4.402,85	R\$ 210.061,25	R\$ 0,00	R\$ 210.061,25	R\$ 40.870,95	R\$ 250.932,20
6.5	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 923.032,50	18,52%	2,31%	54,85%	2,09%	56,94%	1,33%	58,28%	0,93%	59,21%	0,62%	59,83%	1,00%	60,83%
				R\$ 21.366,09	R\$ 506.304,83	R\$ 19.307,80	R\$ 525.612,63	R\$ 12.303,81	R\$ 537.916,44	R\$ 8.586,81	R\$ 546.503,25	R\$ 5.724,54	R\$ 552.227,79	R\$ 9.230,32	R\$ 561.458,11
6.6	Pavimentações	R\$ 247.700,82	4,97%	9,01%	30,91%	8,58%	39,49%	17,37%	56,87%	5,43%	62,30%	4,19%	66,48%	5,00%	71,48%
				R\$ 22.308,45	R\$ 76.562,18	R\$ 21.260,42	R\$ 97.822,60	R\$ 43.035,94	R\$ 140.858,54	R\$ 13.450,81	R\$ 154.309,34	R\$ 10.374,05	R\$ 164.683,39	R\$ 12.385,04	R\$ 177.068,44
6.7	Instalações	R\$ 678.157,02	13,60%	6,28%	29,56%	2,26%	31,82%	0,17%	31,99%	0,00%	31,99%	0,34%	32,32%	2,00%	34,32%
				R\$ 42.609,95	R\$ 200.430,27	R\$ 15.348,94	R\$ 215.779,21	R\$ 1.143,60	R\$ 216.922,81	R\$ 0,00	R\$ 216.922,81	R\$ 2.287,23	R\$ 219.210,04	R\$ 13.563,14	R\$ 232.773,18
6.8	Complementação da obra	R\$ 23.870,58	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL R\$		R\$ 4.985.094,86	100%												
TOTAL %			100%	3,89%	R\$ 193.817,17	2,56%	R\$ 127.617,16	4,39%	R\$ 218.692,74	1,01%	R\$ 50.236,99	1,09%	R\$ 54.401,32	2,45%	R\$ 122.275,22
ACUMULADO % E VALOR				36,00%	R\$ 1.794.561,77	38,56%	R\$ 1.922.178,92	42,95%	R\$ 2.140.871,66	43,95%	R\$ 2.191.108,65	45,04%	R\$ 2.245.509,97	47,50%	R\$ 2.367.785,19

São Bento do Sul, 25 de julho de 2025
Local e data

Responsável técnico
Eng. Civil: Ana Paula Furst
CREA SC: 154.060-8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR															
				MÊS - 18		MÊS - 19		MÊS - 20		MÊS - 21		MÊS - 22		MÊS - 23		MÊS - 24			
				20/08/2025 a 19/09/2025		20/09/2025 a 19/10/2025		20/10/2025 a 19/11/2025		20/11/2025 a 19/12/2025		20/12/2025 a 19/01/2026		19/01/2026 a 19/02/2026		19/02/2026 a 19/03/2026			
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %		
1	SERVIÇOS TÉCNICOS																		
1.1	Serviços Técnicos	R\$ 35.904,97	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
2	SERVIÇOS GERAIS																		
2.1	Administração Local da Obra	R\$ 23.310,43	0,47%	3,24%	50,81%	4,46%	55,27%	3,76%	59,03%	7,49%	66,52%	7,58%	74,10%	12,57%	86,67%	13,33%	100,00%		
2.2	Canteiro de obra	R\$ 23.601,81	0,47%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
2.3	Placa de Obra	R\$ 2.943,08	0,06%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
2.4	Ligações Provisórias	R\$ 1.165,52	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
3	INFRAESTRUTURA																		
3.1	Patamarização	R\$ 46.052,26	0,92%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
3.2	Rede de Água	R\$ 6.496,62	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
3.3	Rede de Esgoto	R\$ 19.386,62	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
3.4	Drenagem	R\$ 36.204,23	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%		
3.5	Pavimentação	R\$ 175.507,59	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	75,00%	25,00%	100,00%				
3.6	Rede Elétrica	R\$ 413.493,88	8,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%			
3.7	SPDA	R\$ 4.306,73	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%			
3.8	Telefonia e Lógica	R\$ 56.487,61	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%			
3.9	Paisagismo	R\$ 94.870,46	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%		
3.10	Cercamento	R\$ 282.482,84	5,67%	5,00%	35,10%	5,00%	40,10%	10,00%	50,10%	10,00%	60,10%	15,00%	75,10%	15,00%	90,10%	9,90%	100,00%		
3.11	PPCI	R\$ 10.753,70	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
4	CENTRO DE CONVIVÊNCIA																		
4.1	Supraestrutura	R\$ 41.283,02	0,83%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
4.2	Paredes e Painéis	R\$ 55.282,96	1,11%	5,00%	32,09%	10,00%	42,09%	10,00%	52,09%	15,00%	67,09%	15,00%	82,09%	15,00%	97,09%	2,91%	100,00%		
4.3	Cobertura e Proteções	R\$ 95.865,71	1,92%	25,00%	25,00%	50,00%	75,00%	25,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
4.4	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 63.110,79	1,27%	0,00%	55,86%	10,00%	65,86%	10,00%	75,86%	10,00%	85,86%	10,00%	95,86%	5,00%	100,00%	4,14%	100,00%		
4.5	Pavimentações	R\$ 15.643,00	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	30,00%	45,00%	30,00%	75,00%	25,00%	100,00%	0,00%	100,00%		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR															
				MÊS - 18		MÊS - 19		MÊS - 20		MÊS - 21		MÊS - 22		MÊS - 23		MÊS - 24			
				20/08/2025 a 19/09/2025		20/09/2025 a 19/10/2025		20/10/2025 a 19/11/2025		20/11/2025 a 19/12/2025		20/12/2025 a 19/01/2026		19/01/2026 a 19/02/2026		19/02/2026 a 19/03/2026			
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %		
4.6	Churrasqueira	R\$ 8.766,71	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.766,71	R\$ 8.766,71	R\$ 0,00	R\$ 8.766,71		
4.7	Instalações	R\$ 37.230,76	0,75%	0,00%	17,10%	0,00%	17,10%	0,00%	27,10%	20,00%	47,10%	20,00%	67,10%	20,00%	87,10%	12,90%	100,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 6.367,34	R\$ 0,00	R\$ 6.367,34	R\$ 3.723,08	R\$ 10.090,41	R\$ 7.446,15	R\$ 17.536,57	R\$ 7.446,15	R\$ 24.982,72	R\$ 7.446,15	R\$ 32.428,87	R\$ 4.801,89	R\$ 37.230,76		
4.8	Complementação da obra	R\$ 2.020,04	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.020,04	R\$ 2.020,04		
5	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS																		
5.1	Guarita	R\$ 35.219,31	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	25,00%	35,00%	25,00%	60,00%	25,00%	85,00%	15,00%	100,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.521,93	R\$ 3.521,93	R\$ 8.804,83	R\$ 12.326,76	R\$ 8.804,83	R\$ 21.131,59	R\$ 8.804,83	R\$ 29.936,41	R\$ 5.282,90	R\$ 35.219,31		
5.2	Quiosque	R\$ 18.258,70	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	75,00%	25,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.564,68	R\$ 4.564,68	R\$ 9.129,35	R\$ 13.694,03	R\$ 4.564,68	R\$ 18.258,70	R\$ 0,00	R\$ 18.258,70		
5.3	Academia ao Ar Livre	R\$ 35.529,84	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.529,84	R\$ 35.529,84	R\$ 35.529,84		
5.4	Horta Elevada	R\$ 75.653,05	1,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.826,53	R\$ 37.826,53	R\$ 75.653,05	R\$ 75.653,05		
5.5	Mobiliário Urbano	R\$ 19.820,36	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.820,36	R\$ 19.820,36		
6	UNIDADE HABITACIONAL																		
6.1	Infraestrutura	R\$ 13.439,75	0,27%	5,00%	42,50%	5,00%	47,50%	10,00%	57,50%	20,00%	77,50%	20,00%	97,50%	2,50%	100,00%	0,00%	100,00%		
				R\$ 671,99	R\$ 5.711,88	R\$ 671,99	R\$ 6.383,87	R\$ 1.343,97	R\$ 7.727,84	R\$ 2.687,95	R\$ 10.415,79	R\$ 2.687,95	R\$ 13.103,74	R\$ 336,00	R\$ 13.439,75	R\$ 0,00	R\$ 13.439,75		
6.2	Supraestrutura	R\$ 548.885,98	11,01%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98		
6.3	Paredes e Painéis	R\$ 472.764,34	9,48%	5,00%	83,24%	5,00%	88,24%	5,00%	93,24%	6,76%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
				R\$ 23.638,22	R\$ 393.550,99	R\$ 23.638,22	R\$ 417.189,21	R\$ 23.638,22	R\$ 440.827,43	R\$ 31.936,91	R\$ 472.764,34	R\$ 0,00	R\$ 472.764,34	R\$ 0,00	R\$ 472.764,34	R\$ 0,00	R\$ 472.764,34		
6.4	Cobertura e Proteções	R\$ 340.591,27	6,83%	15,00%	88,68%	11,32%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
				R\$ 51.088,69	R\$ 302.020,89	R\$ 38.570,37	R\$ 340.591,27	R\$ 0,00	R\$ 340.591,27	R\$ 0,00	R\$ 340.591,27	R\$ 0,00	R\$ 340.591,27	R\$ 0,00	R\$ 340.591,27	R\$ 0,00	R\$ 340.591,27		
6.5	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 923.032,50	18,52%	2,00%	62,83%	2,00%	64,83%	2,00%	66,83%	8,00%	74,83%	8,00%	82,83%	8,00%	90,83%	9,17%	100,00%		
				R\$ 18.460,65	R\$ 579.918,76	R\$ 18.460,65	R\$ 598.379,41	R\$ 18.460,65	R\$ 616.840,06	R\$ 73.842,60	R\$ 690.682,66	R\$ 73.842,60	R\$ 764.525,26	R\$ 73.842,60	R\$ 838.367,86	R\$ 84.664,63	R\$ 923.032,50		
6.6	Pavimentações	R\$ 247.700,82	4,97%	5,00%	76,48%	5,00%	81,48%	5,00%	86,48%	5,00%	91,48%	5,00%	96,48%	3,52%	100,00%	0,00%	100,00%		
				R\$ 12.385,04	R\$ 189.453,48	R\$ 12.385,04	R\$ 201.838,52	R\$ 12.385,04	R\$ 214.223,56	R\$ 12.385,04	R\$ 226.608,60	R\$ 12.385,04	R\$ 238.993,64	R\$ 8.707,18	R\$ 247.700,82	R\$ 0,00	R\$ 247.700,82		
6.7	Instalações	R\$ 678.157,02	13,60%	2,00%	36,32%	5,00%	41,32%	5,00%	46,32%	15,00%	61,32%	15,00%	76,32%	15,00%	91,32%	8,68%	100,00%		
				R\$ 13.563,14	R\$ 246.336,32	R\$ 33.907,85	R\$ 280.244,17	R\$ 33.907,85	R\$ 314.152,02	R\$ 101.723,55	R\$ 415.875,57	R\$ 101.723,55	R\$ 517.599,13	R\$ 101.723,55	R\$ 619.322,68	R\$ 58.834,34	R\$ 678.157,02		
6.8	Complementação da obra	R\$ 23.870,58	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.870,58	R\$ 23.870,58		
TOTAL R\$		R\$ 4.985.094,86	100%																
TOTAL %			100%	3,24%	R\$ 161.417,70	4,46%	R\$ 222.440,73	3,76%	R\$ 187.283,88	7,49%	R\$ 373.218,50	7,58%	R\$ 378.093,50	12,57%	R\$ 626.469,19	13,41%	R\$ 668.386,18		
ACUMULADO % E VALOR				50,74%	R\$ 2.529.202,89	55,20%	R\$ 2.751.643,62	58,95%	R\$ 2.938.927,50	66,44%	R\$ 3.312.146,00	74,03%	R\$ 3.690.239,50	86,59%	R\$ 4.316.708,68	100,00%	R\$ 4.985.094,86		

São Bento do Sul, 25 de julho de 2025
Local e data

Responsável técnico
Eng. Civil: Ana Paula Furst
CREA SC: 154.060-8

Documento: **REPROGRAMAcaODECRONOGRAMA_ajustado_julho_IRATI_ass.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Ana Paula Furst** em 04/09/2025 08:00.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Ana Paula Furst** em 28/07/2025 13:23.

Assinatura Avançada realizada por: **Elmar Vornes (XXX.809.079-XX)** em 03/09/2025 17:21 Local: COHAPAR/ERGP.

Assinatura Simples realizada por: **Victor Kimura Holetz (XXX.361.179-XX)** em 11/08/2025 11:11 Local: COHAPAR/ERGP.

Inserido ao protocolo **24.457.382-7** por: **Victor Kimura Holetz** em: 11/08/2025 11:10.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

1c9b89f0635085915fe616217110c247.