


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: IRATI  
 OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro  
 EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF  
 DATA: 11/12/2023  
 BDI: 20,36%

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA  
 CNPJ: 34.549.685/0001-41  
 E-MAIL: anapaula\_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com  
 ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial




ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	EXECUTADO	SERVIÇOS A EXECUTAR									
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4			
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %		
1	SERVIÇOS TÉCNICOS													
1.1	Serviços Técnicos	R\$ 35.904,97	0,72%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS GERAIS													
2.1	Administração Local da Obra	R\$ 23.310,43	0,47%	Físico	0,77%	0,77%	0,90%	1,67%	5,38%	7,05%	2,41%	9,46%		
				Financeiro	R\$ 179,49	R\$ 179,49	R\$ 209,79	R\$ 389,28	R\$ 1.254,10	R\$ 1.643,39	R\$ 561,78	R\$ 2.205,17		
2.2	Canteiro de obra	R\$ 23.601,81	0,47%	Físico	90,00%	90,00%	9,50%	99,50%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
				Financeiro	R\$ 21.241,83	R\$ 21.241,83	R\$ 2.242,17	R\$ 23.483,80	R\$ 118,01	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81		
2.3	Placa de Obra	R\$ 2.943,08	0,06%	Físico	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
				Financeiro	R\$ 2.943,08	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08		
2.4	Ligações Provisórias	R\$ 1.165,52	0,02%	Físico	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		
				Financeiro	R\$ 1.165,52	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52		
3	INFRAESTRUTURA													
3.1	Patamarização	R\$ 46.052,26	0,92%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3.2	Rede de Água	R\$ 6.496,62	0,13%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3.3	Rede de Esgoto	R\$ 19.386,62	0,39%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3.4	Drenagem	R\$ 36.204,23	0,73%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3.5	Pavimentação	R\$ 175.507,59	3,52%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3.6	Rede Elétrica	R\$ 413.493,88	8,29%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3.7	SPDA	R\$ 4.306,73	0,09%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3.8	Telefonia e Lógica	R\$ 56.487,61	1,13%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3.9	Paisagismo	R\$ 94.870,46	1,90%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3.10	Cercamento	R\$ 282.482,84	5,67%	Físico	0,00%	0,00%	4,12%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	4,12%		
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.638,29	R\$ 11.638,29	R\$ 0,00	R\$ 11.638,29	R\$ 0,00	R\$ 11.638,29		
3.11	PPCI	R\$ 10.753,70	0,22%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: IRATI  
 OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro  
 EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF  
 DATA: 11/12/2023  
 BDI: 20,36%

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA  
 CNPJ: 34.549.685/0001-41  
 E-MAIL: anapaula\_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com  
 ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	EXECUTADO	SERVIÇOS A EXECUTAR																
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4										
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %									
4	<b>CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>																				
4.1	Supraestrutura	R\$ 41.283,02	0,83%	Físico	4,15%	4,15%	6,94%	11,09%	88,91%	100,00%	0,00%	100,00%	Financeiro	R\$ 1.713,68	R\$ 1.713,68	R\$ 2.866,55	R\$ 4.580,23	R\$ 36.702,79	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02
4.2	Paredes e Painéis	R\$ 55.282,96	1,11%	Físico	20,32%	20,32%	6,77%	27,09%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	Financeiro	R\$ 11.233,50	R\$ 11.233,50	R\$ 3.742,66	R\$ 14.976,15	R\$ 0,00	R\$ 14.976,15	R\$ 0,00	R\$ 14.976,15
4.3	Cobertura e Proteções	R\$ 95.865,71	1,92%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 63.110,79	1,27%	Físico	0,00%	0,00%	0,32%	2,71%	3,03%	43,77%	46,80%	46,80%	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201,95	R\$ 201,95	R\$ 1.710,30	R\$ 1.912,26	R\$ 27.623,59	R\$ 29.535,85
4.5	Pavimentações	R\$ 15.643,00	0,31%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.6	Churrasqueira	R\$ 8.766,71	0,18%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7	Instalações	R\$ 37.230,76	0,75%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,33%	9,33%	0,00%	9,33%	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63
4.8	Complementação da obra	R\$ 2.020,04	0,04%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	<b>EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS</b>																				
5.1	Guarita	R\$ 35.219,31	0,71%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	Quiosque	R\$ 18.258,70	0,37%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	Academia ao Ar Livre	R\$ 35.529,84	0,71%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	Horta Elevada	R\$ 75.653,05	1,52%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5	Mobiliário Urbano	R\$ 19.820,36	0,40%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	<b>UNIDADE HABITACIONAL</b>																				
6.1	Infraestrutura	R\$ 13.439,75	0,27%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2	Supraestrutura	R\$ 548.885,98	11,01%	Físico	0,00%	0,00%	4,31%	4,31%	29,87%	34,18%	10,14%	44,32%	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.656,99	R\$ 23.656,99	R\$ 163.952,24	R\$ 187.609,23	R\$ 55.657,04	R\$ 243.266,27
6.3	Paredes e Painéis	R\$ 472.764,34	9,48%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.593,01	R\$ 3.593,01	

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula\_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	EXECUTADO	SERVIÇOS A EXECUTAR								
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	
6.4	Cobertura e Proteções	R\$ 340.591,27	6,83%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.5	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 923.032,50	18,52%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,82%	5,82%	2,46%	8,28%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.720,49	R\$ 53.720,49	R\$ 22.706,60	R\$ 76.427,09	
6.6	Pavimentações	R\$ 247.700,82	4,97%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.7	Instalações	R\$ 678.157,02	13,60%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%	1,52%	2,58%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.188,46	R\$ 7.188,46	R\$ 10.307,99	R\$ 17.496,45	
6.8	Complementação da obra	R\$ 23.870,58	0,48%	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL R\$		R\$ 4.985.094,86	100%										
TOTAL %			100%		0,77%	R\$ 38.476,90	0,89%	R\$ 44.558,41	5,38%	R\$ 268.120,03	2,42%	R\$ 120.450,01	
ACUMULADO % E VALOR					0,77%	R\$ 38.476,90	1,67%	R\$ 83.035,31	7,04%	R\$ 351.155,34	9,46%	R\$ 471.605,35	

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula\_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERVIÇOS TÉCNICOS										
1.1	Serviços Técnicos	R\$ 35.904,97	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS GERAIS										
2.1	Administração Local da Obra	R\$ 23.310,43	0,47%	6,10%	15,56%	9,19%	24,75%	11,95%	36,70%	13,39%	50,09%
				R\$ 1.421,94	R\$ 3.627,10	R\$ 2.142,23	R\$ 5.769,33	R\$ 2.785,60	R\$ 8.554,93	R\$ 3.121,27	R\$ 11.676,20
2.2	Canteiro de obra	R\$ 23.601,81	0,47%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81
2.3	Placa de Obra	R\$ 2.943,08	0,06%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08
2.4	Ligações Provisórias	R\$ 1.165,52	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52
3	INFRAESTRUTURA										
3.1	Patamarização	R\$ 46.052,26	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	Rede de Água	R\$ 6.496,62	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	Rede de Esgoto	R\$ 19.386,62	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.877,32	R\$ 3.877,32
3.4	Drenagem	R\$ 36.204,23	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Pavimentação	R\$ 175.507,59	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	Rede Elétrica	R\$ 413.493,88	8,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.024,08	R\$ 62.024,08
3.7	SPDA	R\$ 4.306,73	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	Telefonia e Lógica	R\$ 56.487,61	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.648,76	R\$ 5.648,76
3.9	Paisagismo	R\$ 94.870,46	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	Cercamento	R\$ 282.482,84	5,67%	0,00%	4,12%	14,98%	19,10%	20,61%	39,71%	0,00%	39,71%
				R\$ 0,00	R\$ 11.638,29	R\$ 42.315,93	R\$ 53.954,22	R\$ 58.219,71	R\$ 112.173,93	R\$ 0,00	R\$ 112.173,93
3.11	PPCI	R\$ 10.753,70	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023


BDI: 20,36%

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula\_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
4	<b>CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>										
4.1	Supraestrutura	R\$ 41.283,02	0,83%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02
4.2	Paredes e Painéis	R\$ 55.282,96	1,11%	0,00%	27,09%	0,00%	27,09%	8,49%	35,58%	10,41%	45,99%
				R\$ 0,00	R\$ 14.976,15	R\$ 0,00	R\$ 14.976,15	R\$ 4.693,52	R\$ 19.669,68	R\$ 5.754,96	R\$ 25.424,63
4.3	Cobertura e Proteções	R\$ 95.865,71	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.173,14	R\$ 19.173,14
4.4	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 63.110,79	1,27%	8,07%	54,87%	5,00%	59,87%	0,00%	59,87%	0,00%	59,87%
				R\$ 5.093,04	R\$ 34.628,89	R\$ 3.155,54	R\$ 37.784,43	R\$ 0,00	R\$ 37.784,43	R\$ 0,00	R\$ 37.784,43
4.5	Pavimentações	R\$ 15.643,00	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.6	Churrasqueira	R\$ 8.766,71	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.383,35	R\$ 4.383,35
4.7	Instalações	R\$ 37.230,76	0,75%	0,00%	9,33%	0,00%	9,33%	0,00%	9,33%	29,67%	39,00%
				R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 0,00	R\$ 3.473,63	R\$ 11.046,37	R\$ 14.520,00
4.8	Complementação da obra	R\$ 2.020,04	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	<b>EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS</b>										
5.1	Guarita	R\$ 35.219,31	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.282,90	R\$ 5.282,90
5.2	Quiosque	R\$ 18.258,70	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	Academia ao Ar Livre	R\$ 35.529,84	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	Horta Elevada	R\$ 75.653,05	1,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5	Mobiliário Urbano	R\$ 19.820,36	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	<b>UNIDADE HABITACIONAL</b>										
6.1	Infraestrutura	R\$ 13.439,75	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,50%	47,50%	25,00%	72,50%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.383,88	R\$ 6.383,88	R\$ 3.359,94	R\$ 9.743,82
6.2	Supraestrutura	R\$ 548.885,98	11,01%	23,44%	67,76%	25,00%	92,76%	4,33%	97,09%	1,00%	98,09%
				R\$ 128.658,87	R\$ 371.925,14	R\$ 137.221,50	R\$ 509.146,64	R\$ 23.766,76	R\$ 532.913,40	R\$ 5.488,86	R\$ 538.402,26
6.3	Paredes e Painéis	R\$ 472.764,34	9,48%	1,85%	2,61%	5,41%	8,02%	17,80%	25,82%	29,72%	55,54%
				R\$ 8.746,14	R\$ 12.339,15	R\$ 25.576,55	R\$ 37.915,70	R\$ 84.152,05	R\$ 122.067,75	R\$ 140.505,56	R\$ 262.573,32

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula\_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
				6.4	Cobertura e Proteções	R\$ 340.391,27	6,93%	0,00%	18,10%	18,10%	15,22%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.647,02	R\$ 61.647,02	R\$ 51.837,99	R\$ 113.485,01	R\$ 102.177,38	R\$ 215.662,39
6.5	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 923.032,50	18,52%	16,52%	24,80%	14,06%	38,86%	16,12%	54,98%	16,00%	70,98%
				R\$ 152.484,97	R\$ 228.912,06	R\$ 129.778,37	R\$ 358.690,43	R\$ 148.792,84	R\$ 507.483,27	R\$ 147.685,20	R\$ 655.168,47
6.6	Pavimentações	R\$ 247.700,82	4,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,28%	50,28%	29,72%	80,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.543,97	R\$ 124.543,97	R\$ 73.616,68	R\$ 198.160,66
6.7	Instalações	R\$ 678.157,02	13,60%	1,16%	3,74%	1,84%	5,58%	7,17%	12,75%	14,80%	27,55%
				R\$ 7.866,62	R\$ 25.363,07	R\$ 12.478,09	R\$ 37.841,16	R\$ 48.623,86	R\$ 86.465,02	R\$ 100.367,24	R\$ 186.832,26
6.8	Complementação da obra	R\$ 23.870,58	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL R\$		R\$ 4.985.094,86	100%								
TOTAL %			100%	6,10%	R\$ 304.271,58	8,31%	R\$ 414.315,22	11,11%	R\$ 553.800,19	13,91%	R\$ 693.513,01
ACUMULADO % E VALOR				15,56%	R\$ 775.876,93	23,88%	R\$ 1.190.192,15	34,98%	R\$ 1.743.992,34	48,90%	R\$ 2.437.505,35

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023


BDI: 20,36%

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula\_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERVIÇOS TÉCNICOS										
1.1	Serviços Técnicos	R\$ 35.904,97	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.904,97	R\$ 35.904,97
2	SERVIÇOS GERAIS										
2.1	Administração Local da Obra	R\$ 23.310,43	0,47%	16,83%	66,92%	13,43%	80,35%	9,54%	89,89%	10,11%	100,00%
				R\$ 3.923,15	R\$ 15.599,34	R\$ 3.130,59	R\$ 18.729,93	R\$ 2.223,82	R\$ 20.953,75	R\$ 2.356,68	R\$ 23.310,43
2.2	Canteiro de obra	R\$ 23.601,81	0,47%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 23.601,81
2.3	Placa de Obra	R\$ 2.943,08	0,06%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08	R\$ 0,00	R\$ 2.943,08
2.4	Ligações Provisórias	R\$ 1.165,52	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52
3	INFRAESTRUTURA										
3.1	Patamarização	R\$ 46.052,26	0,92%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%
				R\$ 11.513,06	R\$ 11.513,06	R\$ 11.513,06	R\$ 23.026,13	R\$ 11.513,06	R\$ 34.539,19	R\$ 11.513,06	R\$ 46.052,26
3.2	Rede de Água	R\$ 6.496,62	0,13%	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	33,00%	66,00%	34,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.143,88	R\$ 2.143,88	R\$ 2.143,88	R\$ 4.287,77	R\$ 2.208,85	R\$ 6.496,62
3.3	Rede de Esgoto	R\$ 19.386,62	0,39%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%
				R\$ 3.877,32	R\$ 7.754,65	R\$ 3.877,32	R\$ 11.631,97	R\$ 3.877,32	R\$ 15.509,30	R\$ 3.877,32	R\$ 19.386,62
3.4	Drenagem	R\$ 36.204,23	0,73%	33,00%	33,00%	33,00%	66,00%	34,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 11.947,39	R\$ 11.947,39	R\$ 11.947,39	R\$ 23.894,79	R\$ 12.309,44	R\$ 36.204,23	R\$ 0,00	R\$ 36.204,23
3.5	Pavimentação	R\$ 175.507,59	3,52%	30,00%	30,00%	30,00%	60,00%	30,00%	90,00%	10,00%	100,00%
				R\$ 52.652,28	R\$ 52.652,28	R\$ 52.652,28	R\$ 105.304,55	R\$ 52.652,28	R\$ 157.956,83	R\$ 17.550,76	R\$ 175.507,59
3.6	Rede Elétrica	R\$ 413.493,88	8,29%	25,00%	40,00%	25,00%	65,00%	20,00%	85,00%	15,00%	100,00%
				R\$ 103.373,47	R\$ 165.397,55	R\$ 103.373,47	R\$ 268.771,02	R\$ 82.698,78	R\$ 351.469,80	R\$ 62.024,08	R\$ 413.493,88
3.7	SPDA	R\$ 4.306,73	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.153,37	R\$ 2.153,37	R\$ 2.153,37	R\$ 4.306,73
3.8	Telefonia e Lógica	R\$ 56.487,61	1,13%	15,00%	25,00%	25,00%	50,00%	35,00%	85,00%	15,00%	100,00%
				R\$ 8.473,14	R\$ 14.121,90	R\$ 14.121,90	R\$ 28.243,81	R\$ 19.770,66	R\$ 48.014,47	R\$ 8.473,14	R\$ 56.487,61
3.9	Paisagismo	R\$ 94.870,46	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	85,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.230,57	R\$ 14.230,57	R\$ 80.639,89	R\$ 94.870,46
3.10	Cercamento	R\$ 282.482,84	5,67%	20,00%	59,71%	20,00%	79,71%	15,00%	94,71%	5,29%	100,00%
				R\$ 56.496,57	R\$ 168.670,50	R\$ 56.496,57	R\$ 225.167,07	R\$ 42.372,43	R\$ 267.539,50	R\$ 14.943,34	R\$ 282.482,84
3.11	PPCI	R\$ 10.753,70	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.753,70	R\$ 10.753,70

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023


BDI: 20,36%

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula\_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	MÊS - 9									
				MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12			
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %		
4	<b>CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>												
4.1	Supraestrutura	R\$ 41.283,02	0,83%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02	R\$ 0,00	R\$ 41.283,02
4.2	Paredes e Painéis	R\$ 55.282,96	1,11%	15,00%	60,99%	20,00%	80,99%	19,01%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 8.292,44	R\$ 33.717,08	R\$ 11.056,59	R\$ 44.773,67	R\$ 10.509,29	R\$ 55.282,96	R\$ 0,00	R\$ 55.282,96	R\$ 0,00	R\$ 55.282,96
4.3	Cobertura e Proteções	R\$ 95.865,71	1,92%	40,00%	60,00%	40,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 38.346,29	R\$ 57.519,43	R\$ 38.346,29	R\$ 95.865,71	R\$ 0,00	R\$ 95.865,71	R\$ 0,00	R\$ 95.865,71	R\$ 0,00	R\$ 95.865,71
4.4	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 63.110,79	1,27%	16,13%	76,00%	24,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 10.179,77	R\$ 47.964,20	R\$ 15.146,59	R\$ 63.110,79	R\$ 0,00	R\$ 63.110,79	R\$ 0,00	R\$ 63.110,79	R\$ 0,00	R\$ 63.110,79
4.5	Pavimentações	R\$ 15.643,00	0,31%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.821,50	R\$ 7.821,50	R\$ 7.821,50	R\$ 15.643,00	R\$ 0,00	R\$ 15.643,00	R\$ 0,00	R\$ 15.643,00
4.6	Churrasqueira	R\$ 8.766,71	0,18%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 4.383,35	R\$ 8.766,71	R\$ 0,00	R\$ 8.766,71	R\$ 0,00	R\$ 8.766,71	R\$ 0,00	R\$ 8.766,71	R\$ 0,00	R\$ 8.766,71
4.7	Instalações	R\$ 37.230,76	0,75%	30,00%	69,00%	21,00%	90,00%	0,00%	90,00%	10,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 11.169,23	R\$ 25.689,23	R\$ 7.818,46	R\$ 33.507,69	R\$ 0,00	R\$ 33.507,69	R\$ 3.723,08	R\$ 37.230,76	R\$ 0,00	R\$ 37.230,76
4.8	Complementação da obra	R\$ 2.020,04	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.020,04	R\$ 2.020,04	R\$ 0,00	R\$ 2.020,04
5	<b>EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS</b>												
5.1	Guarita	R\$ 35.219,31	0,71%	20,00%	35,00%	35,00%	70,00%	20,00%	90,00%	10,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 7.043,86	R\$ 12.326,76	R\$ 12.326,76	R\$ 24.653,52	R\$ 7.043,86	R\$ 31.697,38	R\$ 3.521,93	R\$ 35.219,31	R\$ 0,00	R\$ 35.219,31
5.2	Quiosque	R\$ 18.258,70	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.129,35	R\$ 9.129,35	R\$ 9.129,35	R\$ 18.258,70	R\$ 0,00	R\$ 18.258,70
5.3	Academia ao Ar Livre	R\$ 35.529,84	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.529,84	R\$ 35.529,84	R\$ 0,00	R\$ 35.529,84
5.4	Horta Elevada	R\$ 75.653,05	1,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.826,53	R\$ 37.826,53	R\$ 37.826,53	R\$ 75.653,05	R\$ 0,00	R\$ 75.653,05
5.5	Mobiliário Urbano	R\$ 19.820,36	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.910,18	R\$ 9.910,18	R\$ 9.910,18	R\$ 19.820,36	R\$ 0,00	R\$ 19.820,36
6	<b>UNIDADE HABITACIONAL</b>												
6.1	Infraestrutura	R\$ 13.439,75	0,27%	27,50%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 3.695,93	R\$ 13.439,75	R\$ 0,00	R\$ 13.439,75	R\$ 0,00	R\$ 13.439,75	R\$ 0,00	R\$ 13.439,75	R\$ 0,00	R\$ 13.439,75
6.2	Supraestrutura	R\$ 548.885,98	11,01%	1,91%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 10.483,72	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98	R\$ 0,00	R\$ 548.885,98
6.3	Paredes e Painéis	R\$ 472.764,34	9,48%	30,00%	85,54%	14,46%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 141.829,30	R\$ 404.402,62	R\$ 68.361,72	R\$ 472.764,34	R\$ 0,00	R\$ 472.764,34	R\$ 0,00	R\$ 472.764,34	R\$ 0,00	R\$ 472.764,34



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: IRATI

OBRA: Terceira Idade Residencial Cohapar Irati II – 22ª etapa - Ewaldo Cordeiro RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

EDITAL: Licitação Pública 13/2023 MDF

DATA: 11/12/2023

BDI: 20,36%

IMPACTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 34.549.685/0001-41

E-MAIL: anapaula\_furst@hotmail.com / construtoraimpacto2@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: Avenida São Bento, 1330, sala 05 B, Bairro Colonial



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
				6.4	Cobertura e Proteções	R\$ 340.591,27	6,93%	30,46%	93,78%	6,22%	100,00%
				R\$ 103.744,10	R\$ 319.406,49	R\$ 21.184,78	R\$ 340.591,27	R\$ 0,00	R\$ 340.591,27	R\$ 0,00	R\$ 340.591,27
6.5	Revestimentos, Pinturas e Forros	R\$ 923.032,50	18,52%	10,00%	80,98%	9,51%	90,49%	5,00%	95,49%	4,51%	100,00%
				R\$ 92.303,25	R\$ 747.471,72	R\$ 87.780,39	R\$ 835.252,11	R\$ 46.151,62	R\$ 881.403,73	R\$ 41.628,77	R\$ 923.032,50
6.6	Pavimentações	R\$ 247.700,82	4,97%	10,00%	90,00%	10,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 24.770,08	R\$ 222.930,74	R\$ 24.770,08	R\$ 247.700,82	R\$ 0,00	R\$ 247.700,82	R\$ 0,00	R\$ 247.700,82
6.7	Instalações	R\$ 678.157,02	13,60%	20,00%	47,55%	20,00%	67,55%	17,00%	84,55%	15,45%	100,00%
				R\$ 135.631,40	R\$ 322.463,66	R\$ 135.631,40	R\$ 458.095,06	R\$ 115.286,69	R\$ 573.381,76	R\$ 104.775,26	R\$ 678.157,02
6.8	Complementação da obra	R\$ 23.870,58	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.870,58	R\$ 23.870,58
TOTAL R\$		R\$ 4.985.094,86	100%								
TOTAL %			100%	16,93%	R\$ 844.129,12	13,83%	R\$ 689.501,04	9,82%	R\$ 489.624,63	10,52%	R\$ 524.334,73
ACUMULADO % E VALOR				65,83%	R\$ 3.281.634,47	79,66%	R\$ 3.971.135,51	89,48%	R\$ 4.460.760,13	100,00%	R\$ 4.985.094,86

Responsável técnico  
Eng. Civil: Ana Paula Furst  
CREA SC: 154.060-8

São Bento do Sul, 23 de Agosto de 2024  
Local e data



ePROTOCOLO



Documento: **CRONOGRAMAREPROGRAMACAOIRATI\_23.08.2024\_ass.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Ana Paula Furst** em 23/08/2024 14:21.

Assinatura Simples realizada por: **Victor Kimura Holetz (XXX.361.179-XX)** em 26/08/2024 09:55 Local: COHAPAR/ERGP.

Inserido ao protocolo **22.657.444-1** por: **Victor Kimura Holetz** em: 26/08/2024 09:54.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**92fdaccab97b9c71f050d78c6eb484c6**.