

**TERMO ADITIVO (4º) AO CONTRATO Nº 7079/CONT/2024, FIRMADO ENTRE A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR E EMPRESA PELLEGRINI ENGENHARIA LTDA., NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento, a **COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR**, sociedade de economia mista estadual, com sede na cidade de Curitiba/PR, na Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 766 - Hauer - 81630-010, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.592.807/0001-22, neste ato representada por seus representantes legais ao fim assinados, a seguir designada **CONTRATANTE** ou **COHAPAR**, e a empresa **PELEGRINI ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.197.924/0001-55, com sede na cidade de Quatro Barras/PR, Rua Milton Cordeiro, 104, Bairro Bosque Mery, CEP: 83.420-000, Telefone: (41) 3018-8836, e-mail: [engenhariapellegri@gmail.com](mailto:engenhariapellegri@gmail.com), neste ato representada por seu representante legal, ao fim assinado, a seguir denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **Termo Aditivo (4º) ao Contrato nº 7079/CONT/2024**, autorizado na Ata de Reunião de Diretoria nº 028/2026, de 11/05/2026, em conformidade com o contido no processo digital protocolado sob nº 25.815.717-6, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de execução do contrato originário por **03 (três) meses, contados de 27/05/2026 a 26/08/2026**, ficando prorrogado, conseqüentemente, o prazo de vigência **até 26/11/2026**.

**Dados do Contrato:**

Nº. CONTRATO	ASS. DO CONTRATO	EMPRESA	ORDEM DE SERVIÇO
7079/CONT/2024	08/02/2024	PELEGRINI ENGENHARIA LTDA.	Recebida em 26/02/2024
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	VALOR ATUAL DO CONTRATO	% EXECUTADO	MUNICÍPIO/PROGRAMA
R\$ 6.669.109,71	R\$ 6.972.674,32 (conf. Apost. 1º)	86,32% Em 10/04/2026	TELÊMACO BORBA VIVER MAIS

**Parágrafo Primeiro:** Integra o presente instrumento, na forma de anexo, o cronograma proposto pela CONTRATADA, acostado às fls. 87 a 95a, mov. 25 do processo.

**Parágrafo Segundo:** O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para conclusão de 40 (quarenta) unidades habitacionais, elaboração de projetos executivos, infraestrutura e equipamentos comunitários, que são: centro de convivência, guarita, quiosque, academia a céu aberto, horta e mobiliário, localizadas no município de Telêmaco Borba - PR proporcionando padrões mínimos de habitabilidade, salubridade, segurança e desempenho, definidos pelas posturas municipais, normas técnicas brasileiras e conforme especificações constantes do ANEXO I – PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO.

**Parágrafo Terceiro:** A CONTRATADA declara que mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

Termo Aditivo (4º) ao Contrato nº 7079/CONT/2024 – Edital LP 19/2023 – MDF (e) – Página 2 de 2

**CLÁUSULA SEGUNDA – GARANTIA:** Em atendimento à Cláusula Décima, Parágrafo Segundo do contrato originário, a CONTRATADA deverá apresentar renovação da garantia de execução contratual, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do presente instrumento, **com validade até 26/12/2026.**

**CLÁUSULA TERCEIRA – SEGUROS DA OBRA:** Nos termos da Cláusula Décima segunda, Parágrafo Terceiro, do contrato originário, a CONTRATADA deverá apresentar no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados da assinatura do presente instrumento, renovação dos Seguros Risco de Engenharia e/ou Responsabilidade Civil Profissional, **com vigência até 26/08/2026.**

**CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO:** As partes ratificam as cláusulas e condições do instrumento originário que não tenham sido expressamente alteradas por este instrumento.

E por estarem de pleno acordo com o teor do presente Termo Aditivo, firmam-no juntamente com as duas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos legais.

Curitiba, data e assinaturas lançadas na forma digital.

**Pela COHAPAR**


**Pela CONTRATADA**

**Danilo Henrique Pellegrini de Souza**  
CPF: 357.182.699-04

**Testemunhas:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_



<b>PELLEGRINI</b> ENGENHARIA LTDA.		<b>OBRA :</b> <b>LOCAL :</b> <b>RESPONSÁVEL :</b>	
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	TOTAL (%)
01	SERVIÇOS TÉCNICOS	57.354,34	0,86%
02	SERVIÇOS GERAIS	73.360,21	1,10%
03	INFRAESTRUTURA	2.021.095,17	30,31%
	03.01.DRENAGEM/AGUA POTAVEL /ESGOTO	587.734,48	29,08%
	03.02. PAVIMENTAÇÃO INTERNA	252.839,01	12,51%
	03.03. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	20.008,84	0,99%
	03.04. ENERGIA ELÉTRICA	273.252,07	13,52%
	03.05. ILUMINAÇÃO	70.334,11	3,48%
	03.06. LÓGICA, TELEFONIA E CFTV	35.369,17	1,75%
	03.07. SISTEMA SEGURANÇA FÍSICA	16.168,76	0,80%
	03.08. PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO	152.794,79	7,56%
	03.09. FECHAMENTO DE AREA	464.447,67	22,98%
	03.10. PATAMARIZAÇÃO	126.722,67	6,27%
	03.11. MOBILIÁRIO URBANO	21.423,61	1,06%
04	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	415.485,53	6,23%
05	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS	218.391,87	3,27%
...	05.01. GUARITA	53.440,49	24,47%
	05.02. QUIOSQUE	25.158,74	11,52%
	05.03. ACADEMIA AO AR LIVRE	47.980,69	21,97%
	05.04. HORTA ELEVADA	91.811,94	42,04%
06	UNIDADES HABITACIONAIS	3.883.422,58	58,23%
	DIFERENÇA		
TOTAL GERAL:		6.669.109,70	100,00%
		TOTAL PARCIAL	
		ACUMULADO	

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	TOTAL (%)
01	SERVIÇOS A SEREM PAGOS POR INDENIZAÇÃO	1.431.000,17	100%
TOTAL GERAL:		1.431.000,17	100%
		TOTAL PARCIAL	
		ACUMULADO	

Assinatura Simples realizada por: **Leonardo Antunes da Silva Neto (XXX.369.599-XX)** em 29/04/2026 18:27 Local: COHAPAR/ERPG. Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Leonardo Antunes da Silva Neto** em: 29/04/2026 18:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **9cf241a5f62fd959f96a5ed533945595**

Assinatura Qualificada realizada por: **Pellegrini Engenharia Ltda - Assinante: XXX.182.699-XX** em 14/05/2026 12:46. Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Luzia Akemi Arai** em: 13/05/2026 15:07. Demais assinaturas na folha 124a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **ed4823911359d91a9916fa31a2bdade7**



5º MÊS - 24/07/24		6º MÊS - 24/08/24		7º MÊS - 24/09/24		8º MÊS - 24/10/24	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.160,27	1,58%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.616,60	15,93%
						0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						0,00	0,00%
						0,00	0,00%
						0,00	0,00%
						0,00	0,00%
						0,00	0,00%
				0,00%	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
						0,00	0,00%
						0,00	0,00%
						0,00	0,00%
				0,00	0,00%	0,00	0,00%
184.410,26	4,7487%	207.040,64	5,33%	230.191,13	5,93%	237.840,83	6,12%

184.410,26	2,77%	207.040,64	3,10%	230.191,13	3,45%	332.617,70	4,99%
548.404,22	8,22%	755.444,86	11,33%	985.635,99	14,78%	1.318.253,69	19,77%

5º MÊS - 24/07/24		6º MÊS - 24/08/24		7º MÊS - 24/09/24		8º MÊS - 24/10/24	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
R\$ 97.308,01	6,8%	R\$ 62.964,01	4,4%	R\$ 50.085,01	3,5%	R\$ 60.102,01	4,2%
R\$ 97.308,01	6,80%	R\$ 62.964,01	4,4%	R\$ 50.085,01	3,5%	R\$ 60.102,01	4,2%
R\$ 366.336,04	25,60%	R\$ 429.300,05	30,00%	R\$ 479.385,06	33,50%	R\$ 539.487,06	37,70%

Assinatura Simples realizada por: **Leonardo Antunes da Silva Neto (XXX.369.599-XX)** em 29/04/2026 18:27 Local: COHAPAR/ERPG. Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Leonardo Antunes da Silva Neto** em: 29/04/2026 18:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **9cf241a5f62fd959f96a5ed533945595**

Assinatura Qualificada realizada por: **Pellegrini Engenharia Ltda - Assinante: XXX.182.699-XX** em 14/05/2026 12:46. Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Luzia Akemi Arai** em: 13/05/2026 15:07. Demais assinaturas na folha 124a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **ed4823911359d91a9916fa31a2bdade7**

9º MÊS - 24/11/24		10º MÊS - 24/12/24		11º MÊS - 24/01/25	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
				13.731,13	30,00%
7.098,57	12,00%	5.915,48	10,00%	5.915,48	10,00%
64.534,72	12,00%	53.778,94	10,00%	53.778,94	10,00%
		12.501,57	5,00%	17.252,16	6,90%
17.393,08	15,00%	16.813,31	14,50%	40.583,86	35,00%
				20.315,13	0,00
				0,00	0,00%
				0,00	0,00%
				0,00	0,00%
				0,00	0,00%
202.794,22	7,39%	178.519,83	6,51%	158.846,47	5,79%

291.820,59	4,38%	267.529,13	4,01%	310.423,17	4,65%
1.610.074,28	24,14%	1.877.603,41	28,16%	2.188.026,58	32,81%

9º MÊS - 24/11/24		10º MÊS - 24/12/24		11º MÊS - 24/01/25	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
R\$ 47.223,01	3,3%	R\$ 35.775,00	2,5%	R\$ 54.378,01	3,8%
R\$ 47.223,01	3,3%	R\$ 35.775,00	2,5%	R\$ 54.378,01	3,8%
R\$ 586.710,07	41,00%	R\$ 622.485,07	43,50%	R\$ 676.863,08	47,30%

Assinatura Simples realizada por: **Leonardo Antunes da Silva Neto (XXX.369.599-XX)** em 29/04/2026 18:27 Local: COHAPAR/ERPG. Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Leonardo Antunes da Silva Neto** em: 29/04/2026 18:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **9cf241a5f62fd959f96a5ed533945595**

Assinatura Qualificada realizada por: **Pellegrini Engenharia Ltda - Assinante: XXX.182.699-XX** em 14/05/2026 12:46. Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Luzia Akemi Arai** em: 13/05/2026 15:07. Demais assinaturas na folha 124a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **ed4823911359d91a9916fa31a2bdade7**

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEI

MESES/VALORES

12º MÊS - 24/02/25		13º MÊS - 24/03/25		14º MÊS - 24/04/25		15º MÊS - 24/05/25	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
4.577,04	10,00%	4.577,04	10,00%	4.577,04	10,00%	4.577,04	10,00%
5.915,48	10,00%	5.323,93	9,00%	5.915,48	10,00%	4.140,83	7,00%
53.778,94	10,00%	53.778,94	10,00%	107.557,87	20,00%	0,00	0,00%
23.135,30	10,00%	23.135,30	10,00%	46.270,60	20,00%	29.613,18	12,80%
12.501,57	5,00%	25.003,14	10,00%	42.505,33	17,00%	25.003,14	10,00%
		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.393,08	15,00%						
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
230.361,35	8,40%	271.903,36	9,91%	260.390,08	9,49499%	241.508,28	8,81%
347.662,76	5,21%	383.721,70	5,75%	467.216,40	7,01%	304.842,47	4,57%
2.535.689,34	38,02%	2.919.411,04	43,78%	3.386.627,44	50,78%	3.691.469,92	55,35%

12º MÊS - 24/02/25		13º MÊS - 24/03/25		14º MÊS - 24/04/25		15º MÊS - 24/05/25	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
R\$ 58.671,01	4,1%	R\$ 65.826,01	4,6%	R\$ 95.877,01	6,7%	R\$ 84.429,01	5,9%
R\$ 58.671,01	4,1%	R\$ 65.826,01	4,6%	R\$ 95.877,01	6,7%	R\$ 84.429,01	5,9%
R\$ 735.534,09	51,40%	R\$ 801.360,10	56,00%	R\$ 897.237,11	62,70%	R\$ 981.666,12	68,60%

Assinatura Simples realizada por: **Leonardo Antunes da Silva Neto (XXX.369.599-XX)** em 29/04/2026 18:27 Local: COHAPAR/ERPG. Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Leonardo Antunes da Silva Neto** em: 29/04/2026 18:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **9cf241a5f62fd959f96a5ed533945595**

Assinatura Qualificada realizada por: **Pellegrini Engenharia Ltda - Assinante: XXX.182.699-XX** em 14/05/2026 12:46. Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Luzia Akemi Arai** em: 13/05/2026 15:07. Demais assinaturas na folha 124a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **ed4823911359d91a9916fa31a2bdade7**

# RO

16º MÊS - 24/06/25		17º MÊS - 24/07/25		18º MÊS - 24/08/25		19º MÊS - 24/09/25	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2.288,52	5,00%	2.288,52	5,00%	2.288,52	5,00%	2.288,52	5,00%
0,00	0,00%	591,55	1,00%	591,55	1,00%	2.366,19	4,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.889,47	5,00%	16.133,68	3,00%
23.135,30	10,00%	4.627,06	2,00%	23.135,30	10,00%	17.351,47	7,50%
25.003,14	10,00%	12.501,57	5,00%	7.500,94	3,00%	7.500,94	3,00%
		9.653,58	15,00%	6.435,72	10,00%	6.435,72	10,00%
				3.236,35	10,00%	3.236,35	10,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21.248,97	5,00%	21.248,97	5,00%	84.995,87	20,00%	42.497,93	10,00%
8.309,71	2,00%	83.097,11	20,00%	83.097,11	20,00%	83.097,11	20,00%
0,00	0,00%	2.672,02	5,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
61.388,14	2,23849%	109.695,76	4,00%	109.695,76	4,00%	137.119,69	5,00%
141.373,78	2,12%	246.376,13	4,13%	347.866,58	4,51%	318.027,61	5,08%
3.832.843,70	57,47%	4.079.219,82	61,60%	4.427.086,40	66,11%	4.745.114,02	71,19%

16º MÊS - 24/06/25		17º MÊS - 24/07/25		18º MÊS - 24/08/25		19º MÊS - 24/09/25	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
R\$ 68.688,01	4,8%	R\$ 97.308,01	6,80%	R\$ 90.153,01	6,3%	R\$ 45.792,01	3,2%
R\$ 68.688,01	4,8%	R\$ 97.308,01	6,80%	R\$ 90.153,01	6,3%	R\$ 45.792,01	3,2%
R\$ 1.050.354,12	73,40%	R\$ 1.147.662,14	80,20%	R\$ 1.237.815,15	86,50%	R\$ 1.283.607,15	89,70%

Assinatura Simples realizada por: **Leonardo Antunes da Silva Neto (XXX.369.599-XX)** em 29/04/2026 18:27 Local: COHAPAR/ERPG. Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Leonardo Antunes da Silva Neto** em: 29/04/2026 18:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **9cf241a5f62fd959f96a5ed533945595**

Assinatura Qualificada realizada por: **Pellegrini Engenharia Ltda - Assinante: XXX.182.699-XX** em 14/05/2026 12:46. Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Luzia Akemi Arai** em: 13/05/2026 15:07. Demais assinaturas na folha 124a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **ed4823911359d91a9916fa31a2bdade7**

20º MÊS - 24/10/25		21º MÊS - 24/11/25		22º MÊS - 24/12/25		23º MÊS - 24/01/26	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
457,70	1,00%	457,70	1,00%	457,70	1,00%	457,70	1,00%
2.366,19	4,00%	2.366,19	4,00%	2.366,19	4,00%	2.366,19	4,00%
16.133,68	3,00%	16.133,68	3,00%	10.755,79	2,00%	10.755,79	2,00%
17.351,47	7,50%	4.627,06	2,00%	4.627,06	2,00%	2.776,24	1,20%
1.830,85	10,00%	2.746,28	15,00%	4.577,13	25,00%	4.577,13	25,00%
7.500,94	3,00%	7.500,94	3,00%	7.500,94	3,00%	7.750,97	3,10%
6.435,72	10,00%	6.435,72	10,00%	6.435,72	10,00%	6.435,72	10,00%
3.236,35	10,00%	3.236,35	10,00%	3.236,35	10,00%	3.236,35	10,00%
						4.438,43	30,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	69.905,22	50,00%
42.497,93	10,00%	42.497,93	10,00%	42.497,93	10,00%	21.248,97	5,00%
1.960,31	10,00%	3.920,61	20,00%	3.920,61	20,00%	3.920,61	20,00%
83.097,11	20,00%	24.929,13	6,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	10.688,10	20,00%	16.032,15	30,00%	8.016,07	15,00%
3.773,81	15,00%	3.773,81	15,00%	6.289,69	25,00%	6.289,69	25,00%
2.399,03	5,00%	14.394,21	30,00%	11.995,17	25,00%	11.995,17	25,00%
4.590,60	5,00%	27.543,58	30,00%	22.952,99	25,00%	22.952,99	25,00%
137.119,69	5,00%	137.119,69	5,00%	137.119,69	5,00%	132.731,86	4,84%
330.751,39	3,35%	308.370,99	5,89%	280.765,11	0,00%	319.855,09	2,26%
5.075.865,41	74,54%	5.327.628,33	80,43%	5.393.158,16	80,43%	5.489.695,69	82,69%

20º MÊS - 24/10/25		21º MÊS - 24/11/25		22º MÊS - 24/12/25		23º MÊS - 24/01/26	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
R\$ 40.068,00	2,8%	R\$ 34.344,00	2,4%	R\$ 28.620,00	2,0%	R\$ 21.465,00	1,5%
R\$ 40.068,00	2,8%	R\$ 34.344,00	2,4%	R\$ 28.620,00	2,0%	R\$ 21.465,00	1,5%
R\$ 1.323.675,16	92,50%	R\$ 1.358.019,16	94,90%	R\$ 1.386.639,16	96,90%	R\$ 1.408.104,17	98,40%

Assinatura Simples realizada por: **Leonardo Antunes da Silva Neto (XXX.369.599-XX)** em 29/04/2026 18:27 Local: COHAPAR/ERPG. Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Leonardo Antunes da Silva Neto** em: 29/04/2026 18:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **9cf241a5f62fd959f96a5ed533945595**

Assinatura Qualificada realizada por: **Pellegrini Engenharia Ltda - Assinante: XXX.182.699-XX** em 14/05/2026 12:46. Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Luzia Akemi Arai** em: 13/05/2026 15:07. Demais assinaturas na folha 124a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **ed4823911359d91a9916fa31a2bdade7**

24º MÊS - 24/02/26		25º MÊS - 24/03/26		26º MÊS - 24/04/26		27º MÊS - 24/05/26	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2.746,23	6,00%	137,31	1,00%	137,31	1,00%	45,77	1,00%
5.915,48	10,00%	236,62	4,00%	236,62	4,00%	236,62	4,00%
53.778,94	10,00%	1.075,58	2,00%	1.075,58	2,00%	1.075,58	2,00%
11.567,65	5,00%	0,00	2,00%	0,00	1,20%	277,62	1,20%
4.577,13	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%
32.504,08	13,00%	517,56	3,00%	534,82	3,10%	387,55	3,10%
16.089,30	25,00%	0,00	10,00%	0,00	10,00%	0,00	10,00%
12.945,41	40,00%	0,00	10,00%	0,00	10,00%	0,00	10,00%
10.356,33	70,00%			0,00	30,00%	0,00	30,00%
69.905,22	50,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	0,00	50,00%
106.244,84	25,00%	0,00	10,00%	0,00	5,00%	0,00	5,00%
23.770,55	20,50%						
5.880,92	30,00%	0,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00	20,00%
49.858,26	12,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.032,15	30,00%	0,00	30,00%	0,00	15,00%	0,00	15,00%
5.031,75	20,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%
7.197,10	15,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%
13.771,79	15,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%
236.079,99	8,61%	7.942,32	5,00%	7.688,17	4,84%	11.149,49	4,84%
684.253,09	2,47%	9.909,40	1,16%	9.672,50	0,80%	13.172,63	0,80%
5.598.391,66	85,16%	5.703.081,58	86,32%	5.824.557,22	87,12%	5.824.557,22	87,92%

24º MÊS - 24/02/26		25º MÊS - 24/03/26	
VALOR	%	VALOR	%
R\$ 17.172,00	1,2%	R\$ 5.724,00	0,40%
R\$ 17.172,00	1,2%	R\$ 5.724,00	0,40%
R\$ 1.425.276,17	99,60%	R\$ 1.431.000,17	100,00%

Assinatura Simples realizada por: **Leonardo Antunes da Silva Neto (XXX.369.599-XX)** em 29/04/2026 18:27 Local: COHAPAR/ERPG. Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Leonardo Antunes da Silva Neto** em: 29/04/2026 18:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **9cf241a5f62fd959f96a5ed533945595**

Assinatura Qualificada realizada por: **Pellegrini Engenharia Ltda - Assinante: XXX.182.699-XX** em 14/05/2026 12:46. Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Luzia Akemi Arai** em: 13/05/2026 15:07. Demais assinaturas na folha 124a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **ed4823911359d91a9916fa31a2bdade7**




28º MÊS - 24/06/26		29º MÊS - 24/07/26		30º MÊS - 24/08/26	
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
45,77	1,00%	45,77	1,00%	45,77	1,00%
212,96	4,00%	236,62	4,00%	165,63	4,00%
1.075,58	2,00%	2.151,16	2,00%	0,00	2,00%
277,62	1,20%	555,25	1,20%	355,36	1,20%
0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%
775,10	3,10%	1.317,67	3,10%	775,10	3,10%
0,00	10,00%	0,00	10,00%	0,00	10,00%
0,00	10,00%	0,00	10,00%	0,00	10,00%
0,00	30,00%	0,00	30,00%	0,00	30,00%
0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	50,00%
0,00	5,00%	0,00	5,00%	0,00	5,00%
0,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00	20,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	15,00%	0,00	15,00%	0,00	15,00%
0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%
0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%
0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%
13.160,12	4,84%	12.602,88	4,84%	11.689,00	4,84%
15.547,15	0,98%	16.909,34	1,10%	13.030,86	10,00%
5.824.557,22	88,90%	5.824.557,22	90,00%	5.824.557,22	100,00%

Assinatura Simples realizada por: **Leonardo Antunes da Silva Neto (XXX.369.599-XX)** em 29/04/2026 18:27 Local: COHAPAR/ERPG. Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Leonardo Antunes da Silva Neto** em: 29/04/2026 18:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **9cf241a5f62fd959f96a5ed533945595**

Assinatura Qualificada realizada por: **Pellegrini Engenharia Ltda - Assinante: XXX.182.699-XX** em 14/05/2026 12:46. Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Luzia Akemi Arai** em: 13/05/2026 15:07. Demais assinaturas na folha 124a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **ed4823911359d91a9916fa31a2bdade7**



ePROTOCOLO



Documento: **CRONOGRAMA\_TELEMACO\_REPROGRAMADO\_30\_MESES.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Leonardo Antunes da Silva Neto (XXX.369.599-XX)** em 29/04/2026 18:27 Local: COHAPAR/ERPG.

Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Leonardo Antunes da Silva Neto** em: 29/04/2026 18:27.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

**<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código:

Assinatura Qualificada realizada por: **Pellegrini Engenharia Ltda - Assinante: XXX.182.699-XX** em 14/05/2026 12:46. Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Luzia Akemi Arai** em: 13/05/2026 15:07. Demais assinaturas na folha 124a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

**<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código: **ed4823911359d91a9916fa31a2bdade7**



ePROTOCOLO



Documento: **TA4aoContraton7079.CONT.2024\_comcronograma.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Pellegrini Engenharia Ltda - Assinante: XXX.182.699-XX** em 14/05/2026 12:46, **Ademir Antonio Osmar Bier** em 14/05/2026 14:01, **Jorge Luiz Lange** em 14/05/2026 22:12.

Assinatura Avançada realizada por: **Ary Ribeiro Filho (XXX.790.169-XX)** em 14/05/2026 11:53 Local: COHAPAR/ERPG.

Assinatura Simples realizada por: **Leticia Cristina Fonseca da Silva (XXX.673.708-XX)** em 14/05/2026 10:53 Local: COHAPAR/DVCT, **Leonardo Antunes da Silva Neto (XXX.369.599-XX)** em 14/05/2026 13:37 Local: COHAPAR/ERPG.

Inserido ao protocolo **25.815.717-6** por: **Luzia Akemi Arai** em: 13/05/2026 15:07.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: